

# Feuerwehr Bremen - Technische Anschlußbedingungen BMA

## Anlage 1 - Antrag auf Abnahme / Aufschaltung einer Brandmeldeanlage

Absender: \_\_\_\_\_  
Name/Firma: \_\_\_\_\_ (Ort, Datum)  
Straße: \_\_\_\_\_  
Ort: \_\_\_\_\_

Feuerwehr Bremen  
Vorbeugender Brandschutz  
Sachgebiet 21  
Am Wandrahm 24

28195 Bremen

### Antrag auf Abnahme / Aufschaltung einer Brandmeldeanlage

Firma:/Objekt: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_  
PLZ/Ort \_\_\_\_\_  
Fachrichter, Name, Firma: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_  
PLZ/Ort: \_\_\_\_\_

Die Brandmeldeanlage in o. g. Objekt ist fertiggestellt, ein Termin für die Aufschaltung kann vereinbart werden.

**Folgende Punkte sind erfüllt, bzw. liegen vor.**

Das Konzept der BMA ist mit der Feuerwehr Bremen, Abteilung 2 / Vorbeugender Brandschutz (Name des Beamten, Datum) \_\_\_\_\_ abgestimmt.

Die Feuerwehr-Laufkarten sind an der BMZ hinterlegt (mindestens als Entwurf)

Die abgestimmten Feuerwehreinsatzpläne liegen der Feuerwehr Bremen vor

Der Lageplan / Übersichtsplan ist lagegerecht neben der BMZ angebracht

Zur Aufschaltung der BMA werden folgende Punkte erledigt sein:

Wartungsvertrag

- Meldergruppenverzeichnis gemäß Anlage 5
- Kurzbedienanleitung (Abschalten einer Meldergruppe / eines Melders)
- Betriebsbuch
- 10 Ersatzscheiben für nichtautomatische Melder
- Außer-Betrieb-Schilder für alle nichtautomatischen Melder
  
- Zur Abnahme anwesende Personen:
  - Vertreter des Betreibers: \_\_\_\_\_
  - Facherrichter: \_\_\_\_\_
  - Konzessionär: \_\_\_\_\_
  - Feuerwehr: \_\_\_\_\_
  - Sonstige: \_\_\_\_\_
  
- Errichterbescheinigung über die Errichtung der Anlage nach den einschlägigen Vorschriften (gemäß Abnahmeprotokoll aus DIN 14675)
- Nachweis der jeweiligen Facherrichter über die gemeinsame Prüfung von zusätzlichen Brandschutzeinrichtungen bei Ansteuerung durch die BMA, wie z.B.
  - Rauch-und Wärmeabzugsanlagen
  - Aufzugsteuerung (Brandfallsteuerung)
  - Fluchttürsteuerung
  - Rauch-oder Feuerschutzabschlüsse
  - Sonstige \_\_\_\_\_
  
- Prüfprotokoll über die Abnahme von Löschanlagen (sofern an die BMA angeschlossen)
- Der/die zu deponierende(n) Schlüssel wird / werden bereitgehalten
- Der Halbzylinder für die Aufnahme des zu deponierenden Schlüssels ist vorhanden